

**S.F.M**

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

Município:	FRANCISCO BELTRÃO	SAM		RECURSO	100,00%
Projeto :	TRINCHEIRA - CRUZAMENTO PR180- RUA MARILIA	LOTE nº	VIA PÚBLICA	C.P.M.	0,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	PARCELAS (%)												TOTAL ITEM (RS)	% S/ TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
401.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	50	50											90.010,22	1,58
401.02	TERRAPLENAGEM	50	50											311.561,43	5,47
401.03	BASE / SUB-BASE					20	20	20	20	20				554.285,39	9,73
401.04	REVESTIMENTO							10	20	20	30	20		716.791,61	12,58
401.05	MEIO-FIO E SARJETA					20	20	20	20	20				44.857,30	0,79
401.06	PAISAGISMO / URBANISMO									25	25	25	25	30.838,48	0,54
401.07	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO										25	15	60	322.507,60	5,66
401.08	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			50	25	25								56.642,70	0,99
401.09	ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO E TRINCHERAS			10	20	15	15	20	20					3.189.553,01	55,98
401.10	DRENAGEM			10	10	10	10	10	10	10	10	20		369.608,42	6,49
401.11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)									20	20	20	20	10.914,72	0,19

TOTAIS

5.697.570,88

100

**COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO**

COM CUPÃO DO FINANCIAMENTO																
ITEM		PARCELAS												TOTAL	% S/	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ITEM	ITEM	
1	FINANCIAMENTO	R\$ 45.005,11	45.005,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.010,22	1,58%	
	CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2	FINANCIAMENTO	R\$ 155.780,72	155.780,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.561,43	5,47%	
	CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3	FINANCIAMENTO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	110.857,08	110.857,08	110.857,08	110.857,08	110.857,08	0,00	0,00	0,00	554.285,39	9,73%	
	CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4	FINANCIAMENTO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.679,16	143.358,32	143.358,32	215.037,48	143.358,32	0,00	716.791,61	12,58%	
5	FINANCIAMENTO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,46	8.971,46	8.971,46	8.971,46	8.971,46	0,00	0,00	0,00	44.857,30	0,79%	
	CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6	FINANCIAMENTO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.709,62	7.709,62	7.709,62	7.709,62	30.838,48	0,54%	
	CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7	FINANCIAMENTO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.626,90	48.376,14	193.504,56	322.507,60	5,66%	
8	FINANCIAMENTO	R\$ 0,00	0,00	28.321,35	14.160,68	14.160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.642,70	0,99%	
	CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
9	FINANCIAMENTO	R\$ 0,00	0,00	318.955,30	637.910,60	478.432,95	478.432,95	637.910,60	637.910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189.553,01	55,98%	
	CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10	FINANCIAMENTO	R\$ 0,00	0,00	36.960,84	36.960,84	36.960,84	36.960,84	36.960,84	36.960,84	36.960,84	36.960,84	73.921,68	0,00	369.608,42	6,49%	
	CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
11	FINANCIAMENTO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,94	2.182,94	2.182,94	2.182,94	10.914,72	0,19%	
	CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
SUB-TOTAL	FINANCIAMENTO	R\$ 200.785,83	200.785,83	384.237,49	689.032,12	649.383,01	635.222,33	866.379,14	940.241,25	310.040,27	342.517,79	275.548,71	203.397,12	5.697.570,88	100,00%	
	CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$ 200.785,83	200.785,83	384.237,49	689.032,12	649.383,01	635.222,33	866.379,14	940.241,25	310.040,27	342.517,79	275.548,71	203.397,12	5.697.570,88	100%	
MENSAL PREVISTO EM %		R\$ 3,52%	3,52%	6,74%	12,09%	11,40%	11,15%	15,21%	16,50%	5,44%	6,01%	4,84%	3,57%	100,00%	100%	
Resp. Técnico:							Assinatura:									