

REFORMA E AMPLIAÇÃO
UNIDADE DE SAÚDE PE. ULRICO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO													
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO FINAL (COM BDI) (R\$)	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	72.155,43	5,70%	100,00%	72.155,43	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2	INFRAESTRUTURA	345.554,74	27,29%	0,00%	-	30,00%	103.666,42	30,00%	103.666,42	40,00%	138.221,90	0,00%	-
3	IMPERMEABILIZAÇÕES	7.074,96	0,56%	0,00%	-	50,00%	3.537,48	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4	PAREDES E PAINÉIS	127.095,55	10,04%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	31.773,89	40,00%	50.838,22
5	COBERTURA E ESTRUTURAS METÁLICAS	204.510,68	16,15%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	55.976,97	4,42%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	13.994,24
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	62.096,40	4,90%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	15.524,10	25,00%	15.524,10
8	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	1.616,46	0,13%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
9	REVESTIMENTOS	181.971,41	14,37%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
10	ACABAMENTOS E APARELHOS	35.211,38	2,78%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
11	ESQUADRIAS	130.601,76	10,31%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
12	PINTURAS	41.541,61	3,28%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	960,98	0,08%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	TOTAL	1.266.368,33	100,00%	5,70%	72.155,43	8,47%	107.203,90	8,19%	103.666,42	14,65%	185.519,88	6,35%	80.356,56

PERÍODO													
MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
35,00%	44.483,44	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
50,00%	102.255,34	50,00%	102.255,34	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
25,00%	13.994,24	25,00%	13.994,24	25,00%	13.994,24	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
25,00%	15.524,10	25,00%	15.524,10	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
0,00%	-	50,00%	808,23	50,00%	808,23	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
25,00%	45.492,85	35,00%	63.689,99	40,00%	72.788,56	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
0,00%	-	0,00%	-	30,00%	10.563,41	30,00%	10.563,41	40,00%	14.084,55	0,00%	-	0,00%	-
0,00%	-	0,00%	-	50,00%	65.300,88	50,00%	65.300,88	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	30,00%	12.462,48	30,00%	12.462,48	40,00%	16.616,64	0,00%	-
0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	960,98
17,51%	221.749,98	15,50%	196.271,91	12,91%	163.455,33	6,97%	88.326,78	2,10%	26.547,04	1,31%	16.616,64	0,08%	960,98