

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ.

OBJETO: Construção de uma ponte sobre o Rio Bonito, na estrada que liga a Linha Formiga em Francisco Beltrão a Linha Altaneira em Flor da Serra do Sul.

Data: Outubro de 2022

CRONOGRAMA FÍSICO (%)																
Item	GRUPO DE SERVIÇO	Valor do item	A REALIZAR (DIAS)													
			30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		Acumulado	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Licitação e Contratação	0,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00
2	Serviços Preliminares	34.685,92	0,00%	0,00	100,00%	34.685,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	34.685,92
3	Infraestrutura de Fundações	44.132,46	0,00%	0,00	50,00%	22.066,23	50,00%	22.066,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	44.132,46
4	Mesoestrutura	82.839,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	41.419,56	50,00%	41.419,55	0,00%	0,00	100,00%	82.839,11
5	Superestrutura	72.384,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	58,08%	42.044,10	41,92%	30.340,72	100,00%	72.384,82
		234.042,31	0,00%	0,00	24,25%	56.752,15	9,43%	22.066,23	17,70%	41.419,56	35,66%	83.463,65	12,96%	30.340,72	100,00%	234.042,31

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)																
Item	PARTICIPAÇÃO		A REALIZAR (DIAS)													
			30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		Acumulado	
1	Município			0,00		56.752,15		22.066,23		41.419,56		83.463,65		30.340,72		234.042,31
2	Sub-total			0,00		56.752,15		22.066,23		41.419,56		83.463,65		30.340,72		234.042,31


 Engenheiro Civil
 Fernando Leonardi
 CREA RS-37526/D - Visto PR -11088